

				Relatório n°	1
				Data do relatório	09/07/2024 - 09/07/2024
				Dia da semana	Terça-Feira até Terça-Feira
Relatório Diário de Serviço - Período (RDS)				Contrato	PRS0869
Obra	PRS0869-RNP-SERVIÇOS DESINSTALAÇÃO MW			Prazo contratual	31 dias
Local	SE/SP/RR/MA/CE			Prazo decorrido	9 dias
Cliente	RNP - REDE NACIONAL DE PESQUISA	Responsável	FAUSTINO LOUZA	Prazo a vencer	22 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 18:00	09:00	Manhã	☀ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
JOCEMAR SANTOS EVANGELISTA	GESTOR DE PROJETOS	04:30 - 22:43	00:00	18:13	HISPANIA TELECOM ENERGY
EDNALDO NOGUEIRA DA SILVA	TECNICO II	04:58 - 23:08	01:00	17:10	
FAUSTINO LOUZA	RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG: FAUSTINO LOUZA	08:00 - 18:00	01:00	09:00	

Atividades (1)	
Atividade de desinstalação de antenas RF (Rádio Frequência) - POP / SÃO PAULO	20% - Em Andamento

Fotos (14)	
 <p>Cliente ponta "A"</p>	 <p>Torre ponta "A"</p>



Rádio à ser desinstalado



Uso dos EPI's



Rádio desinstalado



Rádio desinstalado



Rádio desinstalado



Antena desinstalada



Equipamentos ponta "A" entregue ao cliente



Cliente ponta "B"



Antena ponta "B" (Roof-Top)



Equipamentos ponta "B" entregue ao cliente



Equipamentos ponta "B" entregue ao cliente



Evangelista.

Aprovado 12/07/2024 10:05

JOCEMAR SANTOS EVANGELISTA
jocemar.santos@hispaniatelecom.com.br
GP-GESTOR DE PROJETOS

Faustino Louzao Pan
Faustino Louzao Pan
Eng. Elétrico Sistemas de Potência
Eng. De Telecomunicações
CREA-RNP, Nº 051246420-0

Aprovado 12/07/2024 10:06

FAUSTINO LOUZAO
faustino.louzao@hispaniatelecom.com.br
COO-DIRETOR OPERAÇÕES